

PROIECT

NR. 331/12.10.2024

de 10 h

ROMANIA



AVIZAT:

SECRETAR GENERAL
BĂLĂȘANU L iliana

Judetul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea termenului maxim de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului *Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială "Sfinții Martiri Brâncoveni" din Municipiul Giurgiu*, cod SMIS 138713, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
intrunit in sedinta ordinara,**

Având in vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu nr. 97632/17.10.2024;
- raportul de specialitate al Direcției Programe Europene nr. 97998/18.10.2024;
- avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, juridic și de disciplină;
- Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice;
- Prevederile art.3 lit. i), j) și art.17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, pentru finalizarea tuturor activităților, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului;
- Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);
- Contract de finanțare nr. 7329/09.12.2021 de acordare a finanțării nerambursabile de către AM;
- Notei ADR Sud Muntenia nr. 21895/19.12.2023 privind modificarea contractului de finanțare;
- Prevederile art. 41 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin.(1), alin.(2), lit ”b” și lit ”e”, art.139, alin (1) și art. 196, alin (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă termenul maxim de implementare a proiectului *Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială ”Sfinții Martiri Brâncoveni” din Municipiul Giurgiu*, cod SMIS 138713, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, după data de 31 decembrie 2024, până la termenul care va fi aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025.

Art. 2. Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operationalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice și Direcției Programe Europene din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, în vederea ducerii la îndeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Nr. 97632/17.10.2024

REFERAT DE APROBARE

Municipiul Giurgiu implementează proiectul cu titlul *Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială "Sfinții Martiri Brâncoveni" din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138713*, finanțat în cadrul contractului de finanțare nr. 7329/09.12.2021, prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri publice. Acest proiect s-a prelungit până la data de 31.12.2024 conform Notei ADR Sud Muntenia nr. 21895/19.12.2023 privind modificarea contractului de finanțare, în baza Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, pentru finalizarea tuturor activităților, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014- 2020 a emis **Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024** privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020) prin care **termenul maxim, până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014- 2020, încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare, este 31.12.2025.**

Ținând cont de faptul că proiectul menționat mai sus este încadrat în categoria proiectelor nefinalizate conform Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și în vederea **prelungirii perioadei de implementare a acestuia după data 31.12.2024, inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titlatură:**

Proiect de Hotărâre privind aprobarea termenului maxim de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului *Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială "Sfinții Martiri Brâncoveni" din Municipiul Giurgiu*", cod SMIS 138713, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Direcția Programe Europene va întocmi raportul de specialitate, va redacta proiectul de hotărâre și le va prezenta spre avizare Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat și Comisiei administrație publică locală, juridic și de disciplină.

P R I M A R,

ANGHELESCU Adrian

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin referatul de aprobare nr. 97632/17.10.2024, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat **proiectul de hotărâre privind aprobarea termenului maxim de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului *Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială "Sfinții Martiri Brâncoveni" din Municipiul Giurgiu***, cod SMIS 138713, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art.136, alin.(3), lit "a" și alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Directia Programe Europene, în calitate de compartiment de resort, a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Primăria Municipiului Giurgiu implementează proiectul cu titlul ***Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială "Sfinții Martiri Brâncoveni" din Municipiul Giurgiu***, cod SMIS 138713, finanțat în cadrul contractului de finanțare nr. 7329/09.12.2021, prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri publice. Acest proiect s-a prelungit până la data de 31.12.2024 conform Notei ADR Sud Muntenia nr. 21895/19.12.2023 privind modificarea contractului de finanțare, în baza Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, pentru finalizarea tuturor activităților, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020 a emis **Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024** privind modificarea unor termene menționate în

cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020) prin care **termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014- 2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE** pot solicita prelungirea duratei de implementare, este **31.12.2025**.

În cuprinsul Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 este menționat faptul că celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 raman neschimbate, ceea ce presupune inițierea în sistemul informatic MySMIS 2014-2020 (flux Act adițional) a unei solicitări de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până la termenul maxim de 31.12.2025.

Prin urmare, este necesară aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local a termenului maxim de implementare, după data de 31 decembrie 2024, până la termenul care va fi aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai tarziu de 31.12.2025 și susținerea de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2024 și până la finalizarea proiectului a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea acestuia.

În acest scop, propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Giurgiu proiectul de hotărâre anexat.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept Programul Operațional Regional 2014-2020, (POR), Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice;

V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și, propunem dezbaterea și aprobarea sa în ședința Consiliului local.

**Director Executiv,
Ianca MECA**

**Manager Proiect,
Adonia ILIE**



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

INSTRUCȚIUNEA nr. 216/18.09.2024

Privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027,

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *"contractul de finanțare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor"*,

În aplicarea prevederilor **Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022** - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

Ținând cont de prevederile **OUG nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare,

Având în vedere **Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023**, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

Luând în considerare dispozițiile articolului unic, litera d) din Ordonanța nr. 25 din 11 iulie 2024, pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere prevederile art. IV și V din Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023, menționând un termen maxim de realizare a activităților aferente proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE de 31.12.2024, în conformitate cu legislația aplicabilă la momentul emiterii acestei Instrucțiuni,

ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) și 16, alin. (1) din Contractele de finanțare - Condiții Generale:

Art. 7-B (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului,

Art. 7 - A (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,

Art. 7 - A (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat,

Art. 7 - A (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia,

Art. 9 (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

Art. 16 (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.

luând în considerare dispozițiile

art. 8, alin. (3) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: Prolungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia,

art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM,

art. 4 - A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:

a) OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM,



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

k) OI are obligația de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanțare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare,

AMPOR emite următoarea

INSTRUCȚIUNE:

Art. I. Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este **31.12.2025**.

Solicitările de prelungire vor fi efectuate în termenul prevăzut în acest sens în contractul de finanțare.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile.

Art. III. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.

OI va informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei Instrucțiuni.

Luiza Nicoleta RADU,

Șef AMPOR

Redu Luiza-
Nicoleta

Anexa 2 la Instrucțiunea AMPOR 207/31.10.2023

NOTA OI privind modificarea contractului de finantare nr. 7329/09.12.2021, cod SMIS 138713, Beneficiar UAT Municipiul Giurgiu

21895/19.12.2023

ADR SUD MUNTENIA

Nr.

BJ Giurgiu Nr. 821/18.12.2023

- ☛ **Către:** Direcția Autoritatea de Management pentru POR Fax nr:
 Doamnei Luiza Nicoleta RADU
-
- ☛ **De la:** Mariana VIȘAN, Director OI **Data:**
-
- ☛ **Ref:** Prelungire perioada de implementare in baza instructiunii AMPOR 207/31.10.2023 **Pagini:** 6 + anexe

Stimată doamnă Director,

În urma verificării solicitării Beneficiarului UAT Municipiul Giurgiu, nr. 115903/14.12.2023, în cadrul proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială ”Sfinții Martiri Brâncoveni” din Municipiul Giurgiu”, legata de prelungirea duratei după data de 31.12.2023, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat, confirmăm încadrarea prezentei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023

	Contract initial	Act aditional nr. 1	Act aditional nr. 2	Prelungire perioada de implementare in baza instructiunii AMPOR 207/31.10.2023
Valoare totala contract	4.399.399,81	4.399.399,81	6.498.727,90	6.498.727,90
Valoare eligibila proiect	4.312.742,13	4.312.742,13	5.577.781,50	5.577.781,50
Valoare solicitata proiect	4.226.487,29	4.226.487,29	5.466.225,86	5.466.225,86
Durata - luni	72 luni	72 luni	73 luni	85
Data expirarii	30.11.2023	30.11.2023	31.12.2023	31.12.2024

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UAT Municipiul Giurgiu respectiv *Solicitarea beneficiarului înregistrată la OI cu nr. 812/14.12.2023 si Anexele acesteia*, au rezultat următoarele:

Stadiul implementarii proiectului	<p>Proiectul a demarat in data de 09.12.2021, odata cu semnarea contractului de finantare.</p> <p>Progresul fizic inregistrat de proiect este de 28,10%, conform ultimului raport de progres depus de Beneficiar .</p> <p>Progresul financiar inregistrat de proiect este de 24,8%.</p> <p>Proiectul nu poate fi finalizat fizic până la data de 31 decembrie 2023 conform memoriului justificativ al beneficiarului.</p>
-----------------------------------	---

	<p>Cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului/operațiunii după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu conform HCL nr. 357/29.11.2023.</p> <p>Proiectul nu face parte din categoria proiectelor etapizate sau nefunctionale.</p> <p>Proiectul nu este in procedura de reziliere.</p> <p>Anterior semnarii Contractului de finantare au fost semnate urmatoarele contracte:</p> <p>-Servicii de elaborare Expertiza tehnica, contract nr. 25352/31.05.2019 incheiat cu S.C. DD CIVIL ENGINEERING CONSULTING S.R.L., in valoare de 9.520 lei cu TVA, avand o durata de 4 luni.</p> <p>-Servicii de elaborare a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si a serviciilor de auditare energetica, contract nr. 28919/05.06.2020 incheiat cu SC Patagonia Desing SRL, in valoare de 32.241,86 lei, la cu TVA, cu durata de 15 luni.</p> <p>-Servicii de de elaborare a documentatiei Cererii de finantare, contract nr. 31637/19.06.2020 incheiat cu P.F.A Deaconu Florentina-TEODORA, in valoare de 19.000 lei cu TVA, avand o durata de 12 luni.</p> <p>Ulterior semnarii Contractului de finantare au fost semnate urmatoarele contracte:</p> <p>-Servicii de managementul de proiect pentru obiectivul de investitii, contract nr. 13359/22.03.2022 incheiat cu SC ADVANCED MANAGEMENT CONCEPT SRL, in valoare de 60.000,00 lei (fara TVA, prestatorul nefiind platitor de TVA) si durata pana la 30.11.2023, prelungita pana la 31.12.2024 prin AA1.</p> <p>-Servicii de auditare financiara a proiectului, contract nr.10720/07.03.2022 incheiat cu S.C. PDK DINAMIK S.R.L., in valoare de 16.800,00 lei (fara TVA , prestatorul nefiind platitor de TVA) si durata pana la 30.11.2023, prelungita pana la 31.12.2024 prin AA1.</p> <p>-Servicii de informare si publicitate, contract nr.15449/04.04.2022 incheiat cu S.C. RBC PRODUCTIE PUBLICITARA S.R.L., in valoare de 7.276,85 lei cu TVA si durata pana la 30.11.2023, prelungita pana la 31.12.2024 prin AA1.</p> <p>-Servicii pentru elaborarea PT+DDE, contract nr. 18946/27.04.2022 incheiat cu SC BAIRR DEVELOPMENT SRL, in valoare de 52.955,00 lei cu TVA si durata pana la data îndeplinirii integrale a obiectului contractului.</p> <p>-Servicii dirigentie de santier, contract nr. 68281/28.07.2023 incheiat cu PFA STRATAN SORIN - DIRIGINTE DE SANTIER, AUDITOR ENERGETIC, in valoare de 24.000,00 lei fara TVA (prestatorul nu este platitor de TVA) si durata pana la receptia finala.</p> <p>-Lucrari de constructii si instalatii, inclusiv dotari si echipamente tehnologice, contract nr. 67159/26.07.2023 incheiat cu SC ACT CONSTRUCT MANAGEMENT SRL - Lider, in valoare de 4.746.987,33 lei cu TVA si durata pana la receptia finala (termen de executie lucrari 6 luni). La data de 17.08.2023 a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor nr 73285, lucrarile incepand cu aceeasi data. Lucrarile sunt executate in procent (fizic estimat) de cca 27%.</p>
Scopul solicitarii de	Prelungirea duratei contractului si a perioadei de implementare: de la 73 luni , intre data de 01.12.2017 - 31.12.2023 , la 85 de luni , intre data

<p>modificare a contractului</p>	<p>01.12.2017 - 31.12.2024.</p> <p>Se solicita urmatoarele modificari la contractul de finantare:</p> <p>1. Articolul 2 - „Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”, Alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins: (2) „Perioada de implementare a Proiectului este de 85 luni, respectiv intre data 01.12.2017 - 31.12.2024, aceasta cuprinzând, daca este cazul si perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”</p> <p>2. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea „Activitati previzionate” si „Durata Proiectului”;</p> <p>3. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea „Buget - Plan anual de cheltuieli” si sectiunea „Graficul de rambursare”</p> <p>4. Anexa 4 - „Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata”.</p>
<p>Motivarea solicitarii</p>	<p>Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 12 luni, respectiv pana la data de 31.12.2024, pentru finalizarea tuturor activitatilor din surse proprii, in vederea atingerii integrale a obiectivelor si indicatorilor si pentru asigurarea functionalitatii proiectului.</p> <p>Modificarile solicitate privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 12 luni, conform celor mentionate de catre beneficiar in cadrul memoriului, sunt determinate de urmatoarele aspecte:</p> <p>Necesitatea prelungirii duratei de implementare a proiectului survine ca urmare a întârzierilor înregistrate aferente activității de achiziție lucrări construcții și instalații, inclusiv dotări și echipamente tehnologice, și dirigenție de șantier, ca urmare a decalării perioadei de realizare a documentației tehnico-economice (faza DTAC/PT) și a obținerii Autorizației de construire. Astfel ca procedura de atribuire a contractului de executie lucrari de constructii si instalatii, inclusiv dotari si echipamente tehnologice, s-a demarat in februarie 2023, contractul de lucrari fiind semnat la data de 26.07.2023. In data de 17.08.2023 a fost emis ordinul de incepere a executiei lucrarilor, pana la data curenta acestea fiind executate in proportie de aproximativ 27% (lucrari fatada opaca, lucrari fatada vitrata, lucrari terasa, instalatii sanitare, instalatii termice, instalatii electrice).</p> <p>Contractul de lucrari are o perioada de valabilitate pana in februarie 2024. Exista posibilitatea ca executia lucrarilor sa nu se finalizeze in actuala perioada de valabilitate a contractului, tinand cont de influenta conditiilor meteorologice in executarea anumitor lucrari de constructie, precum si de posibilitatea aparitiei de probleme in executia lucrarilor cu privire la adaptari la situatia din teren, in acest sens urmand a se semna un act aditional, fara insa a se depasi data de 31.12.2024.</p> <p>Implementarea proiectului va include derularea tuturor activitatilor asumate prin contractul de finantare, respectiv asistenta tehnica din partea proiectantului, servicii de dirigenție de santier, servicii de management de proiect, activitati de informare si publicitate a proiectului, servicii de audit financiar pentru proiect.</p> <p>Toate acestea fac imposibilă finalizarea unor activități în perioada de implementare actuală, respectiv până la 31.12.2023, motiv pentru care, prin prezenta solicitare se propune prelungirea duratei Contractului de finanțare nr. 7329/09.12.2021 și a perioadei de implementare a proiectului cu 12 luni, respectiv până la data de 31.12.2024.</p> <p>Ca urmare a celor menționate anterior, pentru finalizarea tuturor activitatilor din surse proprii, in vederea atingerii integrale a obiectivelor si indicatorilor si</p>

	<p>pentru asigurarea functionalitatii proiectului, beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 12 luni, pana la data de 31.12.2024.</p> <p>Beneficiarul solicita prelungirea duratei Contractului de Finanțare nr. 7329/09.12.2021 prin modificarea Articolului 2 - „Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului” din contractul de finantare si actualizarea urmatoarelor sectiuni din Cererea de finantare: Activitati previzionate si Durata proiectului, Buget - Plan anual de cheltuieli, Graficul de rambursare si a Anexei 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată.</p> <p>Precizăm că modificările mai sus menționate nu modifica scopul proiectului.</p>
--	---

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, art. III, IV și V	X		
2	Cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea integrală a proiectului după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu al acestuia ¹	X		
3	Există premise reale confirmate de stadiul tehnic și financiar al implementării proiectului, că acesta se va finaliza integral și că va contribui la obiectivele priorității relevante, până cel mai târziu 31 decembrie 2024 (proiecte nefinalizate). Calculul procentului de progres se va face potrivit formulei din Raportului de progres, anexa la contractul de finanțare	X		
4	Beneficiarul a transmis o solicitare de prelungire a duratei contractului de finanțare prin intermediul platformei MySMIS 2014+, împreună cu documentele justificative relevante și cu un Raport de progres actualizat, astfel încât să asigure continuitatea duratei proiectului	X		
5	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/încetare	X		
6	Bugetul total al proiectului este în valoare de peste 1 milion de euro (pentru proiecte nefuncționale/ NA pentru proiecte nefinalizate) ²			X
7	Beneficiarul și-a asumat în mod corespunzător îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020	X		
8	Proiectul este inclus în Lista proiectelor nefinalizate POR 2014-2020	X		
9	Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului o nouă hotărâre a consiliului local de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării	X		

¹ Se vor verifica mențiunile cuprinse în solicitarea Beneficiarului/documentele suport, precum și documentele necesare în vederea susținerii angajamentului financiar al Beneficiarului în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității sale.

² Valoarea contractului care va fi avută în vedere pentru calculul acestui prag financiar este cea prevăzută prin ultimul act adițional de modificare a valorii totale a contractului de finanțare, la art. 3 alin. (1) (și va include și sumele suplimentare alocate potrivit prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare și OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii dezechelului general în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul, iar echivalentul în Euro al acesteia se va calcula la cursul de schimb înforeuro din luna modificării valorii totale prin acest ultim act adițional.

	activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii ³			
10	Proiectul este complementar cu un alt proiect finanțat în cadrul POR /altui program, menționat în cererea de finanțare (se va menționa titlul, codul SMIS, Programul, după caz) POR 2007-2013: 1.Lucrari de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 1, cod SMIS 56105, POR 2007-2013, proiect finalizat; 1.Lucrari de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 2, cod SMIS 56106, POR 2007-2013, proiect finalizat; POR 2014-2020: 1.Reabilitarea termica a 6 blocuri de locuințe in Municipiul Giurgiu - Cartier Policlinica, cod SMIS 120950, POR 2014-2020, proiect finalizat; 2.Eficientizare energetica Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 117914, POR 2014-2020, proiect finalizat.	X		
11	Nota explicativa comunicată de beneficiar este fundamentata prin memoriu justificativ și poarta semnaturile autorizate	X		
12	Documentele justificative sunt complete și coerente, și se referă la același proiect	X		
13	Raportul Ol de vizita la fața locului aferent semestrului II din anul 2023 și informațiile, precum și documentele suport aferente ultimului raport de progres, susțin fezabilitatea realizării integrale a activităților în termenul propus de Beneficiar	X		

Verificarea pe teren (daca este cazul)

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

Nr.crt.	Elemente verificate:
1	<p>Raportat la prevederile INSTRUCȚIUNII AMPOR 207/31.10.2023, menționăm faptul ca proiectul este complementar cu următoarele proiecte: Conform celor menționate în cadrul Cererii de finanțare - Secțiunea Context/Justificare/Relevanta, proiectul este complementar și integrat cu următoarele proiecte, respectiv:</p> <p>Finantare POR 2007-2013: 1.Lucrari de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 1, cod SMIS 56105, POR 2007-2013, proiect finalizat; 1.Lucrari de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 2, cod SMIS 56106, POR 2007-2013, proiect finalizat;</p> <p>Finantare POR 2014-2020: 1.Reabilitarea termica a 6 blocuri de locuințe in Municipiul Giurgiu - Cartier Policlinica, cod SMIS 120950, POR 2014-2020, proiect finalizat; 2.Eficientizare energetica Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 117914, POR 2014-2020, proiect finalizat.</p>

³ Documentele necesare în vederea susținerii acestui nou angajament financiar al beneficiarului (și partenerilor, dacă este cazul) vor fi cele depuse de acesta la contractarea proiectului, potrivit Ghidului solicitantului specific priorității, cu noua valoare rest necesar de finanțare, dacă este cazul și pentru noua durată (e.g. Declarația de angajament, ai investiției, Hotărârea de aprobare a proiectului)

In urma analizarii solicitarii de modificare transmisa de Beneficiar cu nr. 115903/14.12.2023 înregistrata la OI cu nr. 812/14.12.2023, confirmăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat.

Termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.12.2024.

Aprobat: Director OI Mariana VIȘAN Semnătura:	Avizat: Șef serviciu George PIPEREA Semnătura:	Avizat: Biroul Juridic Semnătura:	Verificat: Ofițer Monitorizare Iuliana MANOLE Semnătura:	Întocmit: Ofițer Monitorizare Cezar STURZU Semnătura:
VISAN MARIANA <small>Digitally signed by VISAN MARIANA Date: 2023.12.18 18:12:21 +02'00'</small>	PIPEREA GEORGE <small>Semnat digital de PIPEREA GEORGE Data: 2023.12.18 17:04:13 +02'00'</small>	IONASCU TEODOR <small>Digitally signed by IONASCU TEODOR Date: 2023.12.18 17:10:09 +02'00'</small>	MANOLE IULIANA <small>Semnat digital de MANOLE IULIANA Date: 2023.12.18 16:51:48 +02'00'</small>	STURZU VIRGIL-CEZAR <small>Semnat digital de STURZU VIRGIL-CEZAR Date: 2023.12.18 16:48:34 +02'00'</small>
			Verificat: Ofițer Monitorizare Mirela FRANGU Semnătura:	FRANGU MIRELA IULIANA <small>Semnat digital de FRANGU MIRELA IULIANA Date: 2023.12.18 16:53:48 +02'00'</small>
				STURZU VIRGIL-CEZAR <small>Semnat digital de STURZU VIRGIL-CEZAR Date: 2023.12.19 13:34:19 +02'00'</small>
				STURZU VIRGIL-CEZAR <small>Semnat digital de STURZU VIRGIL-CEZAR Date: 2023.12.20 08:57:02 +02'00'</small>